

Lista de verificação de instalação

Abaixo estão todas as tarefas necessárias a ser realizadas no local para uma instalação bem-sucedida. Elas precisam ser concluídas em sequência, de cima para baixo.

Imprima esta página para verificar se todas as etapas foram concluídas.

- Revise detalhes da ordem de serviço em [FSM](#).
- Consulte o plano de instalação e os locais de montagem do equipamento com o proprietário do ponto de venda.
 - Consulte as [Normas da instalação com qualidade](#), se necessário.
- Conecte a UPS a uma tomada elétrica ativa, para acumular carga.
- Instale o [Hardware ODU via satélite](#), o [Aterramento](#), e o [Cabeamento](#).
 - O cabo de alimentação do modem precisa ser conectado a uma saída da Bateria + saída protegida contra surtos de tensão na UPS.
 - Se um testador de cabo coaxial estiver disponível, teste os cabos com terminações.
- Instale o mastro de montagem de Wi-Fi no local predeterminado.
 - NÃO instale os dispositivos de Wi-Fi neste momento.
- Executar [Apontamento e ajuste fino](#) para instalar a IDU do modem
 - **NÃO ative o modem durante este processo**
- [Ative os dispositivos de modem e Wi-Fi](#) por meio do Portal do instalador.
 - OBSERVAÇÃO: Conecte os dispositivos Wi-Fi ao modem usando cabos ethernet curtos e temporários.
- [Instale/monte os dispositivos Wi-Fi](#) nos locais finais.
 - Use um testador de cabos CAT5 em todos os [cabos com terminações](#).
 - Certifique-se de que as redes/portais carregam corretamente em 2,4 e 5 GHz.
 - Se houver problemas, desligue e religue a UPS.
- Verifique se a conexão Wi-Fi foi bem-sucedida ativando os três códigos PIN de teste na ordem de serviço.
 - Execute e registre testes de velocidade, sinal e interferência usando esses códigos; consulte o documento de pós-instalação para obter detalhes.
- Amarre todos os cabos, incluindo loops de serviço onde apropriado.
- Instale o material de marketing Viasat.

- [Instrua o proprietário do ponto de venda](#) sobre a operação do PDV, o Portal Cativo, o equipamento de [resolução de problemas](#) e sobre a estratégia de vendas.
- Informe as credenciais de login do Portal de PDV para o proprietário do ponto de venda
 - Eles podem ser encontrados na ordem de serviço.
- Ligue para o suporte antes de sair do ponto, para verificar a qualidade da instalação.
- Preencha o [Documento de pós-instalação \(As-Built\)](#) e envie junto com as fotos necessárias para [FSM](#).